



				Gurutzetako U. Ospitalearen Hobekuntza Planaren jarraipena 2013					
Hobekuntza-helburua	Neurriak	Jarraipena	Arduraduna	Adierazlea	2013ko urria	2013ko azaroa	2013ko abendua	OHARRAK	
1	Laborategiteako likidoak biltzeko sistemaren eraginkortasuna hobetzea ondoko probetan: - Biokimika - Hematologia (Koagulazioa eta Errutinak) - Hormonak - Serologia.	Laborategietako likidoak biltzeko sistema optimizatzea, Laborategien Eraikin Berriko batze-instalazio berriekin (sistema automatikoa)	Laborategien instalazio berriak amaituta (2013ko uda), zerbitzuen lekualdatzea arian-arian hasi zen. Zerbitzuak tokiz aldatu ahala, proba analitikoak ere instalazio berrietan egiten hasi dira, eta sortutako likidoak, beraz, sistema berriaren bidez biltzen.	GARBIKETAK OORD.	Egin da?	Biokimikako Laborategiaren lekualdatzea amaitzen da; Larrialdietako probak, barne; Hematologia (Errutinak) eta Hormonak	Hematologiaren (Koagulazioa) eta Serologiaren lekualdatzea amaitzen da	Sistema berriaren aurreikusitako proba analitiko guztiak lekualdatu dira.	Jasotako litro-kopurua GRG Urria: 8.348 Azaroa: 13.920 Abendua 14.480
2	Hondakinen bereizketa areagotzea	HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK. LOREZAINZA Edukiontzia jartzea eta biltzen diren kantitateak zenbatzea.	Ospitalean, sasoiko loreak bitan aldatzen dira (maiatza eta azaroa). Garbiketako ohiko lanetan lorezaintzako hondakinak biltzeko edukiontzi bat jarriko da, Administrazioako eraikineko atzealdean (ikusi plano). Lore-aldaketa bietan, Garbialdi enpresak batzen ditu hondakinak.	GARBIKETAK OORD.	Edukiontzien kopurua. Sortutako hondakinen kg	Hondakinen sortze-bideak aztertzen dira, edukiontzia tamaina eta kokapena erabakitzeko.	Loreak aldatzen dira eta hondakinak bereizten dira, Garbialdi enpresak jasotzeko. 425 kg	Abenduaren 2an , hondakin-edukiontzi bat jarri zen lorazaintzako ohiho jardueretarako.	
		HONDAKIN ARRISKUTSUAK (Edukiontzia jartzea eta biltzen diren kantitateak zenbatzea) - ONTZI HUTSAK - PRODUKTU KIMIKOAK - XURGATZAILE KUTSATUAK	Mota horretako hondakin gehienak Mantentze Zerbitzuak sortzen ditu (EZ SANITARIOAK). Hori dela-eta, hondakinen sorkuntzari buruzko azterketa bat gauzatzen da bertan.	GARBIKETAK OORD.	Edukiontzien kopurua. Sortutako hondakinen kg	Hondakinen sortze-bideak aztertzen dira, edukiontzia tamaina eta kokapena erabakitzeko.	EKONORri aurrekontua eskatzen zaio, edukiontzia jartzeko eta hondakian bildu eta tratatzeko.	Abenduko bigarren astean honakoak jarri ziren: - 3 edukiontzi: ontzi hutsak produktu kimikoak - 1 edukiontzi xurgatzaile kutsatuak Mantentze-lanetako aldean	
3	Elektrizitate-konsumoa %70 murriztea Aldagailu orokorretan, Arropa Zurian eta 2. sotoko korridore nagusian.	Presentzia-detektagailuak jartzea eta lanparak ordezkatzeko 2. SOTOKO KORRIDORE NAGUSIAN.	Aldearen arabera, ondoko hauek kendu dira (ikusi plano): - 3 lanpara T8 2x36 - 8 lanpara T8 1X 36 - 18 lanpara T8 2x58. - 27 lanpara T8 1 X 58 - 5 lanpara T8 4X18 - 6 lanpara T8 1X18 GUZTIRA 67 lanpara fluorezente ordezkatu dira 55 Led lanparekin: - 9 lanpara LEd 2x18 - 34 lanpara LED 1x25 - 6 lanpara LEd 2X25 - 6 lanpara LED 1 X 10 Guztira, 24 presentzia-detektagailu jarri dira. GUZTIRA 67 LANPARA FLUOREZENTE ORDEZKATU DIRA 55 LED LANPAREKIN. Orduaren arabera pizte eta itzaltze-kontrolagailua jarri da..	AE&MA	kwh argiztapena 2012	3.468	3.357	3.468	Lanak noiztik noizera: 30/09/2013 - 17/10/2013
			kwh argiztapena 2013		2.134	498	514		
			% Aurrezte		38%	85%	85%		
			kwh argiztapena 2012		5.237	5.068	5.237		
kwh argiztapena 2013	5.237	3.190	2.002	Lanak noiztik noizera: 17/10/2013 - 12/11/2013					
% Aurrezte	0%	37%	62%						



				Gurutzetako U. Ospitalearen Hobekuntza Planaren jarraipena 2013				
Hobekuntza-helburua	Neurriak	Jarraipena	Arduraduna	Adierazlea	2013ko urria	2013ko azaroa	2013ko abendua	OHARRAK
	Pizte programatua eta lanparak ordezkatu eta berrorientatzea ARROPA ZURIAN	Hauek kendu dira: - 7 lanpara T8 2x36 - 80 lanpara T8 2x58. Eta hauek jarri: 70 LED lanpara 22w. GUZTIRA, 87 LANPARA FLUORESZENTE ORDEZKATU DIRA 70 LED LANPAREKIN. Orduaren araberako pizte eta itzaltze-kontrolagailua jarri da.		kwh argiztapena 2012	1.964	1.901	1.901	Lanak noiztik noizera: 12/11/2013 - 3/12/2013
				kwh argiztapena 2013	1.964	1901	521	
				% Aurrezte	0%	0%	73%	
	GUZTIRA	GUZTIRA ORDEZKATUTAKO LANPARA ZAHARRAK:375 (25.469 W) GUZTIRA JARRITAKO LANPARA BERRIAK (FLUORESZENTE T5): 221 (10.372 W) GUZTIRA JARRITAKO LANPARA BERRIAK (LED): 125 (3.074 W) GUZTIRA JARRITAKO PRESENTZIA-DETEKTAGAILU: 63 GUZTIRA JARRITAKO ARGİ-DETEKTAGAILUAK:7 GUZTIRA JARRITAKO ETENGAILU TENPORIZADOREDUNAK: 32		kwh argiztapena 2012	10.669	10.325	10.606	
				kwh argiztapena 2013	9.335	5.588	3.037	
				% Aurrezte	12,5%	45,9%	71,4%	
4 Edateko uraren kontsumoa %1 murriztea.	Legionella prebenitzeko mantenimendu-irizpideak aldatzea, Ospitaleko AFCH instalazioen egungo baldintzei egokitzuz. -Garbiketaren kontratatik txorrotak egunero purgatzeko jarraibidea kentzea	2013ko urrian, garbiketa-enpresa esleipendunari agindua eman zitzaion gelen garbiketa-prozesutik txorrotak egunero purgatzeko jarraibidea kentzeko. Informazio-oharrak zabaldu dira horren berri emateko.	AE&MA GARBİKETA-KOORD.	m3 AFCH 2012	19.291	16.877	14.507	50.675
				m3 AFCH 2013	19.170	16.149	18.625	53.944
				% Aurrezte	0,6%	4,3%	-28,4%	-6,5%
5 Kontsumigarrien horniketan erosketa berdeko irizpideak txertatzea.	Argien baliokidetzeta-taula osatzea, gaur egungoak eraginkortasun energetiko handiagoko beste batzuekin ordezkatzeko.		AE&MA EROSKETAK		2012an erositako lanparen datuak aztertzen dira, lehentasuneko irizpideak ezartzeari begira.	Goritasun-lanpara guztiak sailkatzen dira: 3 LANPARA MOTA	Lanpara fluoreszente ohikoenak sailkatzen dira (T8 36W). 1 LANPARA MOTA	4 LANPARA MOTA SAILKATU DIRA.
				BIRZIKLATU GABEKO PAPER-KOPURUA KG 2012	5.052	6.806	5.052	
	Fotokopiagailu-paperaren %100a birziklatua erostea.	2013ko urrian, eskatutako fotokopiagailu-paperaren %100a birziklatua da.	EROSKETAK	BIRZIKLATU TAKO PAPER-KOPURUA KG 2012	5.389	5.464	5.389	Ospitaleak erositako paperaren %100a birziklatua da.
				PAPER BIRZIKLATU AREN % EROSITAKO PAPER GUZTIAREK IKO 2013	100%	100%	100%	