

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

470

RESOLUCIÓN 171/2018, de 28 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se autoriza la octava modificación de la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea para la realización de determinadas actividades en relación con la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco en el periodo 2011-2025.

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2018, el Acuerdo por el que se autoriza la octava modificación de la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea para la realización de determinadas actividades en relación con la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco en el periodo 2011-2025, y a los efectos de darle la publicidad debida,

RESUELVO:

Artículo único.— Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo por el que se autoriza la octava modificación de la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea para la realización de determinadas actividades en relación con la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco en el periodo 2011-2025, que figura como anexo a la presente.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2018.

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,
JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 171/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE DICIEMBRE DE 2018 POR EL QUE SE AUTORIZA LA OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA ENCOMIENDA A RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE SAREA PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO EN EL PERIODO 2011-2025

Corresponde a la Administración General del Estado la competencia exclusiva en materia de obras públicas de interés general y ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 149.1 21.º y 24.º de la Constitución.

La Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta competencias exclusivas en obras públicas de interés comunitario, en ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de la Comunidad Autónoma, así como las de promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco y las competencias de ordenación del territorio y urbanismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.25, 31, 32 y 33 del Estatuto de Autonomía.

Con fecha 24 de abril de 2006 se suscribió un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para desarrollar las actuaciones precisas para la puesta en operatividad de la nueva red ferroviaria en el País Vasco («Y» vasca), según las previsiones europeas. Con esta fecha los mismos suscribientes firmaron un convenio de colaboración para la encomienda a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de determinadas actuaciones para la construcción de esta nueva red ferroviaria.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 27 de junio de 2006, estimando una más eficaz consecución de los intereses públicos, encomendó al Ente Público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea las actividades de redacción de los proyectos constructivos, dirección de la obra, las asistencias técnicas necesarias, mantenimiento de la oficina de gestión expropiatoria y colaboración en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios correspondientes al ramal guipuzcoano de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco («Y Vasca») durante el periodo 2006-2010 y que fueron encomendadas por el Ministerio de Fomento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud del Convenio de Colaboración suscrito el 24 de abril de 2006. Las actividades de dicha encomienda finalizaron en diciembre de 2010.

Las obras de construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco tenían una finalización prevista para el año 2016.

Por tanto, para poder seguir trabajando en los términos fijados por el Convenio de Colaboración suscrito el 24 de abril de 2006, el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 12 de julio de 2011 encomendó a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la realización de determinadas actividades en relación con la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco en el periodo 2011-2016, por un importe total de 141.810.000 euros.

De acuerdo a la ejecución de los diferentes tramos incluidos en las obras de construcción de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, las anualidades inicialmente previstas en la encomienda aprobada el 12 de julio de 2011 se modificaron según Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de fechas 27 de diciembre de 2011, 30 de diciembre de 2013, 29 de julio de 2014, 30 de diciembre de 2014 (esta modificación estableció un nuevo periodo de vigencia hasta el año 2018), 12 de enero y 20 de septiembre de 2016.

Con fecha 27 de diciembre de 2017 se suscribió entre la Administración General del Estado, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las entidades públicas empresariales ADIF y ADIF-Alta Velocidad, la modificación del Convenio de 24 de abril de 2006 para la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco, así como la modificación del Convenio de 24 de abril de 2006 para la encomienda de determinadas actuaciones para la construcción de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.

La modificación del Convenio de encomienda suscrito el 27 de diciembre de 2017 consistió en la actualización de la cláusula quinta del Convenio suscrito el 24 de abril de 2006 para la construcción de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, incluyendo todas las incidencias contractuales aprobadas y previstas de los costes de ejecución del tramo que discurre entre Bergara y Lezo, en el que se considera incluido el tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo y el tramo que acomete la inserción en la ciudad de Donostia-San Sebastián en el que queda integrado la estación de la ciudad de Donostia-San Sebastián, al que se incorporan nuevas actuaciones para la construcción de la estación de Ezkio y del apeadero de Astigarraga, así como la ejecución de las nuevas actuaciones en el tramo Bergara-Lezo consistentes en la ejecución de nuevas salidas de emergencia en

los túneles de dicho tramo y la realización de actuaciones adicionales para la estabilización de laderas y reposición por afecciones que se han producido en los manantiales existentes, incrementándose el coste estimado a 2.343,36 M euros (IVA incluido).

Todas estas modificaciones expuestas, recogidas en las modificaciones de los convenios de fecha 27 de diciembre de 2017 requirieron la séptima modificación de la encomienda acordada por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco a favor de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea que fue aprobada en fecha 6 de marzo de 2018, estableciéndose en base a los conceptos y anualidades siguientes en relación a la redacción de proyectos, direcciones de obras y apoyo a dirección de proyectos y obras.

Concepto	2011-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1. Redacción de los Proyectos Constructivos	9.248.371,39	206.114,48	1.901.000	3.025.000	2.500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	18.580.485,87
2.- Dirección de las Obras	53.933.149,79	3.713.195,87	2.589.000	2.955.000	1.940.000	3.100.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	1.050.000	76.980.345,66
3. Apoyo a Dirección de Proyectos y Obras	25.103.256,90	1.608.389,65	1.740.000	1.890.000	1.590.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	270.000	37.361.646,55
TOTAL IVA EXCLUIDO	88.284.778,08	5.527.700,00	6.230.000	7.870.000	6.030.000	4.790.000	4.390.000	4.190.000	4.190.000	1.420.000	132.922.478,08
IVA (18 – 21%-0%)	14.293.704,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.293.704,44
TOTAL IVA INCLUIDO	102.578.482,52	5.527.700	6.230.000	7.870.000	6.030.000	4.790.000	4.390.000	4.190.000	4.190.000	1.420.000	147.216.182,52

Ejecución obras	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Estación Ezkio	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Hernani-Astigarraga	1.100.000,00	6.935.000,00	23.470.000,00	23.470.000,00	7.823.000,00	0,00	0,00	0,00	62.798.000,00
Astigarraga-Oiartzun-Lezo	0,00	0,00	0,00	44.575.000,00	66.862.500,00	66.862.500,00	89.150.000,00	89.150.000,00	356.000.000,00
Inserción en San Sebastián y su estación	10.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Apeadero Astigarraga	2.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
Galerías de emergencia	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180.000,00
Actuaciones adicionales	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
TOTAL IVA INCLUIDO	23.910.000,00	88.825.000,00	33.470.000,00	68.045.000,00	74.685.000,00	66.862.500,00	89.150.000,00	89.150.000,00	534.098.000,00

Y en base a los conceptos y anualidades siguientes en relación a la ejecución de las obras

Estas actividades se cifraron en base al coste previsto de las obras del ramal guipuzcoano en el periodo (2011-2025) distribuido de la siguiente manera (cifras en millones de euros, IVA incluido):

2011-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
1.378,07	100,6	155,9	105,5	33,5	68,0	74,7	66,9	89,2	61,06	2.133,43

La evolución de los proyectos y obras de construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco, requiere una octava modificación de las anualidades previstas anteriormente, al objeto de amoldar la distribución presupuestaria acordada al grado de ejecución de los trabajos. Todo lo anteriormente expuesto en base a las indicaciones planteadas por el Ente Público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea.

El artículo 7.1.r) del Decreto 24/2016 de 26 de noviembre del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras las funciones correspondientes a ferrocarriles.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, y previa la correspondiente deliberación, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.— Modificar los puntos 4.— Documentos de referencia y planteamiento general y 6.— Valoración y abono de los trabajos de la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea aprobada el 12 de julio de 2011 y posteriormente modificada el 27 de diciembre de 2011, 30 de diciembre de 2013, 29 de julio de 2014, 30 de diciembre de 2014, 12 de enero y 20 de septiembre de 2016 y 6 de marzo de 2018, relativa a la realización de determinadas actividades en relación con la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco en el periodo 2011-2025.

Segundo.— Las condiciones concretas en que se llevará a cabo la citada modificación de la encomienda son las que figuran como anexo al presente Acuerdo.

Tercero.— Publicar la presente modificación de la encomienda de gestión en el Boletín Oficial del País Vasco.

ANEXO AL ACUERDO

4.— Documentos de referencia y planteamiento general.

Conforme a la modificación del convenio marco de colaboración entre la Administración General del Estado, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco, y la modificación del convenio de encomienda, el Gobierno Vasco se está encargando de redactar los proyectos constructivos de plataforma de la «Y» vasca en el ramal guipuzcoano desde el P.K. 9+000 en Bergara hasta Lezo, acceso a Donostia-San Sebastián incluyendo su estación en el emplazamiento de la estación del Norte actual, la estación de Ezkio, el apeadero de Astigarraga y las actuaciones adicionales relativas a la estabilización de laderas y reposición por

afecciones que se han producido en los manantiales existentes, así como la ejecución de todas ellas y las salidas de emergencia en túneles, financiándolo mediante posterior descuento del cupo.

El coste previsto de las obras del ramal guipuzcoano para el periodo 2011-2025 es de 2.119,79 (cifras en millones de euros, IVA incluido):

2011-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
1.364,40	99,34	87,41	51,50	52,01	109,19	110,78	66,86	89,15	89,15	2.119,79

ETS, en virtud de la presente encomienda del Gobierno Vasco, desarrollará las actividades de redacción de los proyectos constructivos y dirección de la obra de los expedientes correspondientes al ramal guipuzcoano de la NRFPV que han sido encomendadas a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud del citado Convenio de Colaboración de encomienda que ha sido modificado el 27 de diciembre de 2017, así como la ejecución de las obras que se señalan a continuación:

a) Tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo.

b) Inserción en la ciudad de Donostia-San Sebastián, y la estación de la ciudad en la actual estación del Norte.

c) Construcción de la Estación de Ezkio.

d) Construcción del apeadero de Astigarraga en la red de ancho ibérico gestionada por ADIF.

e) Ejecución de nuevas actuaciones en el tramo Bergara-Lezo:

– Galerías de emergencia en túneles conforme al Reglamento de la Unión Europea n.º 1303/2014, de la Comisión de 18 de noviembre de 2014.

– Actuaciones adicionales: estabilización de laderas y reposición por afecciones que se han producido en los manantiales existentes.

Asimismo, se encargará de la ejecución de todas las obras que resulten necesarias abordar en el tramo Hernani-Astigarraga, parte de ellas vigentes en el contrato suscrito por el Gobierno Vasco que son objeto de rescisión y cualesquiera otras conexas a las citadas obras.

6.– Valoración y abono de los trabajos realizados.

Los trabajos encomendados tienen una valoración de 146.624.182,52 euros, IVA incluido en relación a la redacción de proyectos, direcciones de obras y apoyo a dirección de proyectos y obras, y una duración inicialmente prevista de quince años, en base a los conceptos y anualidades que se detallan en el cuadro anexo.

El abono de los trabajos objeto del presente encargo se efectuará mediante pagos mensuales, debiendo en cada caso justificar los trabajos realizados. Todos los pagos se realizarán previa presentación de la factura a conformidad de la Administración.

martes 29 de enero de 2019

Concepto	2011-2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1. Redacción de los Proyectos Constructivos	9.454.485,87	1.562.000	1.725.000	2.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	200.000	18.580.485,87
2.– Dirección de las Obras	57.646.345,66	2.627.000	2.705.000	2.085.000	3.980.000	3.550.000	2.500.000	2.500.000	2.200.000	76.980.345,66
3. Apoyo a Dirección de Proyectos y Obras	26.711.646,55	1.084.000	1.570.000	1.050.000	750.000	750.000	750.000	750.000	180.000	37.361.646,55
TOTAL IVA EXCLUIDO	93.812.478,08	5.273.000	6.000.000	5.635.000	6.730.000	4.800.000	3.750.000	3.750.000	2.580.000	132.330.478,08
IVA (18 – 21%-0%)	14.293.704,44	0	0	0	0	0	0	0	0	14.293.704,44
TOTAL IVA INCLUIDO	108.106.182,52	5.273.000	6.000.000	5.635.000	6.730.000	4.800.000	3.750.000	3.750.000	2.580.000	146.624.182,52

Los trabajos encomendados en relación a la ejecución de las obras, tienen una valoración de 541.188.000 euros, IVA incluido, y una duración inicialmente prevista de ocho años, en base a los conceptos y anualidades que se detallan en el cuadro anexo.

Ejecución obras	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Estación Ezkio	0,00	100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Hernani-Astigarraga	1.000.000,00	12.140.000,00	18.916.000,00	18.916.000,00	18.916.000,00	0,00	0,00	0,00	69.888.000,00
Astigarraga-Oiartzun-Lezo	0,00	0,00	0,00	44.575.000,00	66.862.500,00	66.862.500,00	89.150.000,00	89.150.000,00	356.600.000,00
Inserción en San Sebastián y su estación	0,00	2.000.000,00	20.000.000,00	43.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Apeadero Astigarraga	0,00	0,00	2.000.000,00	2.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
Galerías de emergencia	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180.000,00
Actuaciones adicionales	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
TOTAL IVA INCLUIDO	1.000.000,00	23.050.000,00	52.006.000,00	109.191.000,00	110.778.500,00	66.862.500,00	89.150.000,00	89.150.000,00	541.188.000,00

El abono de los trabajos objeto del presente encargo se efectuará mediante pagos mensuales, debiendo en cada caso justificar los trabajos realizados. Todos los pagos se realizarán previa presentación de la factura a conformidad de la Administración.